

Obra	Contratista	Monto	Fecha	Plazos y retrasos
Rehabilitación integral de la casa Lasso-Conto (Contrato 1)	Colegio de Ingenieros del Ejército (CEE)	\$1.152.692,95 (régimen especial)	5 de abril de 2012	12 meses. 15 de julio del 2013 acta entrega recepción provisional. 10 de mayo del 2016, sigue el proceso de liquidación del contrato porque el CEE no subsana fallas.
Fiscalización a la Rehabilitación de la Casa Lasso-Conto	Personas naturales	\$77.423,67	27 de junio de 2012	12 meses
Construcción del Bloque E de parqueaderos, Plaza Juan Montalvo, Bloque F de parqueaderos y Plaza Vicente Piedrahita (Contrato 2)	Colegio de Ingenieros del Ejército 14 de septiembre de 2016 se suscribió el acta de terminación por mutuo acuerdo, por falta de fiscalización (Recomendación Coord. Jurídica). Hasta el 2019 el contrato no terminaba	\$12.522.411,34 Por la terminación de mutuo acuerdo el valor parado fue: 1 070 226,07	22 de noviembre del 2012	Seis meses (plazo considerado corto). Para mayo del 2013 se había ejecutado solo el 14.65%. Contrato modificatorio el 14 de junio del 2013 con un plazo de 348 días. 21 de mayo del 2014 se suscribe el Acta de Precepción Parcial Provisional de los subsuelos 1,2,3 del Bloque E de parqueaderos. Hasta el 10 de mayo de 2016 no se liquida el contrato

Fuente: Informes de auditoría e informes generales de la CGE en los años 2014, 2015, 2016 y 2019.

Los estudios definitivos recién se habrían entregado en septiembre del 2013, un año después de la firma del contrato 2 con el CEE.
Los cronogramas iniciales se armaron en base a estudios inexactos.

Obra	Contratista	Monto	Fecha	Plazos y retrasos
Fiscalización de la construcción del Bloque E de parqueaderos, Plaza Juan Montalvo, Bloque F de parqueaderos y Plaza Vicente Piedrahita	Gonzalo Bueno y Asociados Consultores	\$305.986,49	14 de enero de 2013	6 meses. Solo aprueba las planillas 1 a la 19 El 13 de agosto de 2014 renuncia a fiscalizar porque el plazo de la obra se incrementó y el presupuesto no se modificó.
Parque Lineal calle 6 de diciembre (plaza de integración). Bloque de oficinas para los Asambleístas (ex predio del Palacio de Justicia) y mejoramiento de la red vial circundante al proyecto del complejo legislativo. (CONTRATO 3)	Colegio de Ingenieros del Ejército. 14 de septiembre del 2014 se suscribió el acta terminación de mutuo. El 3 de diciembre del lo aprobó el CAL.	\$26,570.233,83	28 de diciembre de 2012	Siete meses. El contrato se mantuvo vigente por 623 días, sin que se efectúen trabajos.
Informe de la Comisión Jurídica creada por Gabriela Rivadeneira (2013): El mismo día de la suscripción del contrato con el CEE (2012) se firmó una Acta de Mutuo Acuerdo, en la que se dejó sentado que la Asamblea Nacional no cuenta con los estudios definitivos de algunas partes de la obra contratada y se compromete a entregarlos en el mes de enero de 2013.				
Construcción e intervención de las calles, accesos y elementos urbanos dentro del perímetro del Complejo Legislativo (Pasos Peatonales en la calle Juan Montalvo y en la Avenida Piedrahita Tramo H1 y H2)	ECUEMPIRE Construcciones Ecuatorianas Cía. Ltda.	\$2 373 927,26 \$1 678 055,61 .	14 de diciembre del 2016	180 días. Después de dos prórrogas, se entrega provisionalmente la obra el 16 de octubre del 2017

Obra	Contratista	Monto	Fecha	Plazos y retrasos
<p>Contrato de Fiscalización de la obra para la Construcción e Intervención de las calles, accesos y elementos urbanos dentro del perímetro del Complejo Legislativo (Pasos Peatonales en la calle Juan Montalvo y en la Av. Vicente Piedrahita Tramo H1 Y H2).</p>	<p>Persona natural</p>	<p>\$59 272,37</p>	<p>16 de marzo del 2017</p>	<p>120 días</p>
<p>Derrocamiento del Ex Palacio de Justicia.</p>	<p>Colegio de Ingenieros del Ejercito (sin contrato)</p>	<p>Según el CEE el costo fue \$407.553,50. Pero la AN en una comisión determinó el valor real por \$250.596,71</p>	<p>El Director del proyecto, 20 de mayo de 2013, se autorizó la demolición.</p>	
<p>Compra-venta del Edificio del ex Palacio de Justicia</p>	<p>Comprado al Consejo de la Judicatura</p>	<p>\$4 324 145,84</p>		