

片石混凝土挡土墙分项工程质量检验表

(编号: XJ (LJ15) /5.4(3).1-1-()

B-6.2.2-3

合同号: JZDQTJ-3 工程部位(桩号、墩台号、孔号): 隧道总体 分部工程名称: 总体及装饰装修LK3+715-LK4+142

建设项目: 西浙项目 施工单位: xx_施工单位 监理单位: 河南高建工程管理有限公司

项次	检查项目	规定值或允许偏差	频率	实测值或实测偏差值										检测结果		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	检测点数	合格点数	不合格点数
1△	混凝土强度(MPa)	在合格标准内	附录D检查	5	6	8	10							4	0	4
2	平面位置(mm)	≤50	全站仪: 测墙顶外边线, 长度不大于30m时测5点, 每增加10m增加1点	30	36	35	60	50	20	50	50			8	7	1
3	墙面坡度(%)	≤0.3	铅锤法: 长度不大于30m时测5处, 每增加10m增加1处	41	54	52	52	30	35					6	0	6
4△	断面尺寸(mm)	≥设计值	尺量: 长度不大于50m时测10个断面, 每增加10m增加1个断面	36	50	52	55	20						5	0	5
5	顶面高程(mm)	±20	水准仪: 长度不大于30m时测5点, 每增加10m增加1点	55	40	10	30							4	4	0
6	表面平整度(mm)	≤8	2m直尺: 每20m测3处, 每处测竖直、墙长两个方向	50	52	22								3	2	1
备 注																
检验:	孙工现场数字表	记录:	孙工现场数字表	复核:	孙工现场数字表	日期:	2019-03-14									